

Перечень инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории г. Мичуринска в 2018 г.																	
Наименование инвестиционного проекта/ Инвестор/ место реализации проекта	Годы реализации и проекта	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.		Январь-декабрь 2018 (оценка), млн. руб.		Январь-сентябрь 2018, млн. руб. (факт)								Текущая стадия реализации Проекта (описание)	Текущая стадия реализации Проекта (описание)	
			Всего	в т. ч. бюджетные средства	Всего	в т. ч. бюджетные средства	Всего	бюджет области	федеральный бюджет	местный бюджет	кредиты банка	средства организаций	средства населения	другие источники и (расшифр овать)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ВСЕГО складывается по инвестиционным проектам:			935,29	161,07	2270,69	162,07	1129,04	87,15	46,27	5,13	0,02	450,15	536,27	4,02	-	-	
Вводные в 2018 году проекты			744,48	80,56	2079,9	81,56	1012,96	28,31	45,34	4,72	0,02	394,26	536,27	4,02	-	-	
1	Жилищное строительство		0,00	0,00	1338,40	0,00	536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,27	0	-	-	
	Ввод жилья (МКД, ИЖС) / г. Мичуринск	2018	42 186 кв.м.	-	-	1338,40	-	536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	536,27	0,00	-	-	
2	Социально-культурная сфера		18,70	18,70	18,70	18,70	18,47	11,45	0,93	2,89	0,00	3,18	0,00	0			
	Строительство и реконструкция объектов культуры. Модернизация и приобретение оборудования	2018	-	4,59	4,59	4,59	4,59	1,85	0,00	0,00	1,06	0,00	0,77	0,00	0	В стадии реализации	-
	Увеличение стоимости основных средств учреждениями культуры города Мичуринска	2018	-	-	-	-	-	2,58	0,00	0,03	1,57	0,00	0,98	0,00	0	-	-
	Приобретение оборудования для класса беспилотного пилотирования	2018	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Увеличение стоимости основных средств учреждениями образования г. Мичуринска (приобретение мебели, оргтехники, учебников, игрушек и др.)	2018	-	13,11	13,11	13,11	13,11	14,03	11,45	0,90	0,26	0,00	1,43	0,00	0	В стадии реализации	-
3	Сфера здравоохранения		7,90	7,90	7,90	7,90	7,30	0,09	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	4,02			
	Приобретение медицинского оборудования, вычислительной техники, производственного и хозяйственного инвентаря, прочие инвестиционные затраты	2018	-	7,90	7,90	7,90	7,90	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0	В стадии реализации	-
	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	2018	-	-	-	-	-	5,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	4,02 (ОМС до 100 тыс. руб.)	-	-
	НУЗ "Отделенческая больница на станции Мичуринск-Уральский ОАО "РЖД", СГН	2018	-	-	-	-	-	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0	-	-
4	Промышленность		56,00	0,00	56,00	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	0			
	Создание высокотехнологичного производства точных механических изделий АО «Мичуринский завод «Прогресс»	2018	-	40,00	-	40,00	-	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0	В стадии реализации	-
	Приобретение машин и оборудования ООО «Нефтемаш-Сервис»	2018	-	16,00	-	16,00	-	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0	В стадии реализации	-
5	Оптовая и розничная торговля		350,00	0,00	350,00	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80	0,00	0			
	Строительство и реконструкция объектов торговли, общественного питания и гостиниц	2018	-	350,00	-	350,00	-	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80	0,00	0	В стадии реализации	-
6	Инвестиционные вложения на приобретение машин и оборудования, транспорта, инструмента, инвентаря		16,16	0,00	16,16	0,00	31,51	0,00	31,48	0,00	0,00	0,03	0,00	0			

	Приобретение машин и оборудования, транспорта, инструмента, инвентаря ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ	2018	-	16,16	-	16,16	-	11,47	0,00	11,44	0,00	0,00	0,03	0,00	0	-	-
	Приобретение машин и оборудования, транспорта, инструмента, инвентаря ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина	2018	-	-	-	-	-	20,04	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
7	Инфраструктура (инженерная и транспортная, ТЭК и ЖКХ)			275,11	33,35	271,1	33,35	48,35	0,00	9,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0		
	Приобретение блочной трансформаторной подстанции, блочно-модульной котельной и оборудования, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг для муниципального унитарного предприятия "Гостиница "Мичуринск"	2018	-	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Приобретение специализированной коммунальной техники за счет средств бюджета города	2018	-	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Проведение ремонтно-восстановительных работ и обслуживание газопровода	2018	-	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности ж. д. вокзалов Мичуринск-Уральский, Тамбов	2018	-	38,62	-	38,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Реконструкция пункта централизованного водоснабжения ст. Мичуринск-Уральский	2018	-	5,00	-	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Техническое перевооружение железнодорожного переезда на ст. Кочетовка 399 км пк 2	2018	-	3,00	-	3,00	-	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0	-	-
	План оборудования 2-х и многопутных перегонов постоянно действующими устройствами для организации движения по неправильному пути по сигналам локомотивного светофора/Автоматическая блокировка АБТЦ-М участка Кочетовка ЭЦ-1-Турмасово Юго-Восточной ж.д./	2018	-	36,16	-	36,16	-	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0	-	-
	Автоматическая блокировка АБТЦ-М участка Кочетовка ЭЦ3-Турмасово ЮВжд	2018	-	75,18	-	75,18	-	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0	-	-
	Техническое перевооружение системы освещения ст. Кочетовка Юго-Восточной ж.д.	2018	-	34,38	-	30,38	-	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0	В стадии реализации	-
	Оборудование вокзального комплекса ст. Мичуринск-Уральский системами противопожарной защиты.	2018	-	5,38	-	5,38	-	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0	-	-
	Прочие инвестиционные проекты ОАО «РЖД» на территории г. Мичуринска Тамбовской области	2018	-	44,04	-	44,04	-	26,82	0,00	0,00	0,00		26,82	0,00	0	-	-
8	Прочие			20,61	20,61	21,6	21,61	22,68	16,78	3,93	1,84	0,02	0,12	0,00	0		
	Приобретение и установка остановочных павильонов	2018	-	-	-	1,00	1,00	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Увеличение стоимости основных средств органами местного самоуправления и подведомственных казенных и автономных учреждений	2018	-	1,60	1,60	1,60	1,60	0,65	0,03	0,001	0,50	0,00	0,12	0,00	0	В стадии реализации	-
	Увеличение стоимости основных средств учреждениями подведомственными Управлению городского хозяйства	2018	-	1,11	1,11	1,11	1,11	0,47	0,00	0,45	0,00	0,02	0,00	0,00	0	В стадии реализации	-
	Создание инновационной лаборатории космического питания (капитальный ремонт помещений, приобретение и монтаж оборудования и мебели)	2018	-	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-

	Разработка проектно-сметной документации по объекту: строительство ландшафтного парка-набережной	2018	-	6,80	6,80	6,80	6,80	2,30	0,20	2,09	0,002	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Разработка проектно-сметной документации на строительство канатной дороги	2018	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности	2018	-	-	-	-	-	16,80	16,54	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Затраты на на многолетние насаждения ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина	2018	-	-	-	-	-	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
Переходящие с 2017 на 2019 год проекты				190,81	80,51	190,81	80,51	104,45	58,79	0,00	0,30	0,00	45,35	0,00	0,00		
1	<i>Инфраструктура (инженерная и транспортная, ТЭК и ЖКУ)</i>			<i>80,51</i>	<i>80,51</i>	<i>80,51</i>	<i>80,51</i>	<i>59,10</i>	<i>58,79</i>	0,00	0,30	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0		
	Строительство внешних инженерных сетей к объекту «Строительство общеобразовательной школы на 1275 мест в г. Мичуринске Тамбовской области» (водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация)	2018	-	25,94	25,94	25,94	25,94	16,80	16,54	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0	Работы выполняются	Водопровод — 1526,9 м., канализация — 1471 м., КНС-30-1 шт., ЛОС-60-1 шт.
	Строительство подъездной дороги к площадке объекта «Строительство общеобразовательной школы на 1275 мест в г. Мичуринске Тамбовской области»	2018		54,57	54,57	54,57	54,57	42,30	42,25	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0	Работы выполняются	0,925 км
2	<i>Промышленность</i>			<i>110,30</i>	<i>0,00</i>	<i>110,30</i>	<i>0,00</i>	<i>45,35</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>	45,35	0,00	0		
	«Модернизация технического оснащения АО «МЛРЗ «Милорем»»	2017-2020	24 тепловоза	60,30	-	60,30	-	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0	Дооснащение цехов необходимым оборудованием	33
	Повышение эффективности механообрабатывающего производства АО «Мичуринский завод «Прогресс»»	2017-2020	В соответствии с утвержденной производственной (расчетной) программой	50,00	-	50,00	-	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0	В стадии реализации	-
Вновь начатые в 2018 году проекты				0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,05	0,93	0,10	0,00	10,55	0,00	0,00		
1	ООО «Экспериментальный центр «М-КОНС-1»»	2018	-	-	-	-	-	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0	В стадии реализации	-
2	Приобретение машин и оборудования АО учхоз-племзавод «Комсомолец»	2018	-	-	-	-	-	10,40	0,05	0,93	0,00	0,00	9,42	0,00	0	В стадии реализации	-
3	Приобретение оборудования ООО «Хлеб-Здоровье»	2018	-	-	-	-	-	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0	В стадии реализации	

4	Выполнение проектных и инженерно-изыскательных работ для строительства школы и подводящих наружных сетей	2018	-	-	-	-	-	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0	В стадии реализации	-
Перспективные проекты				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		